

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben					Stand:	02.02.2026
Entwurf Spülplan 2026		OL Linau, Hohenfelde, Köthel, Mühlenrade, ect.			Projekt:	23.02.26 - 10.03.2026
Ausführendes Unternehmen:		NED Water TEC GmbH			Auftrag Nr.:	
Technologie:		"Technisch unterstützte Rohrnetzspülung"			PM:	SE/FE
SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
	Datum: 23.02.2026 Mo.					
	Köthel					
132	VI DN 400 von Sirksfelde nach Köthel, Twerblöcken, Schewenböken, Koppelkaten, Alter Sirksfeldetr Weg	OE Köthel Twerblöcken 13	6.490	400 AZ	1223	Projektplan 2 Wird vor Ort entschieden, ob wir die Leitung teilen oder nicht
		Tagesleistung:	6.490			
	Datum: 24.02.2026 Di.					
	Mühlenrade					
133	VI DN 400 von Köthel nach Mühlenrade, Dorfstr., Twerblöcken, An de Kirch	Dorfstr. 2	3.096	400 AZ	583	
134	Gartenweg	Gartenweg 5	121	100 AZ	1	
135	Mühlenweg	Mühlenweg 4	112	100 AZ	1	
	Köthel					
136	Grotkoppel	Grotkoppel 5	179	100 AZ	2	
137	Donnerblock	Donnerblock 19	317	100 AZ	4	
		Tagesleistung:	3.825			

Entwurf Spülplan TuRNS

SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
	Datum: 25.02.2026 Mi.					
	Hamfelde					
138	VI DN 400 von Mühlenrade nach Hamfelde, Möllner Landstr., Dorfstr.	Trittau Übergabestation	4.096	300,400 Az	1005	Projektplan 5
A	Kabenweg	Kabenweg 5	96	100 AZ	1	Standrohrspülung
	Trittau					
139	Möllner Landstr., Trittau Übergabestation	Trittau Übergabestation	1.298	300 AZ	137	Projektplan 5
		Tagesleistung:	5.490			

Entwurf Spülplan TuRNS

SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Datum: 26.02.2026 Do.						
Linau						
140	Wentorfer Str., Hauptstr., Dorfstr.	Hauptstr. 17	2.492	100,150,200 AZ	105	
A	Dorfstr.	Dorfstr. 12	35	100 Az	1	Standrohrspülung
141	Bollweg, Hauptstr., Linau Busch	Hauptstr. 17	2.338	100,150 AZ	67	Projektplan 1
142	Dorfstr.	Dorfstr. 30	306	100 AZ	4	Projektplan 1
143	Up de Hoss, Feilberg, Auf dem Kamp	Auf dem Kamp 11	804	100, 200 PE/AZ	10	Projektplan 1
144	Am Schmiedeberg	Am Schmiedeberg 25	348	100 AZ	4	Projektplan 1
Tagesleistung:			6.323			
Datum: 27.02.2026 Fr.						
145	Feilberg	Feilberg 80	1.060	200 AZ	50	Projektplan 1
A	Niemeiersredder Weg	Niemeiersredder Weg	94	100 AZ	1	Standrohrspülung
146	In de Twiet	In de Twiet 15	352	100 AZ	4	Projektplan 1
147	Hahnheider Weg	Hahnheider Weg	397	100 AZ	5	Projektplan 1
148	Rosswiesenweg	Rosswiesenweg 25	367	100 AZ	2	Projektplan 1
A	Rosswiesenweg	Rosswiesenweg 10	68	100 AZ	1	Standrohrspülung
Tagesleistung:			2.338			

SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Datum: 02.03.2026 Mo.						
149	Dröge Möhl, Bollweg	Dröge Möhl krz. Bollwerk	1.298	100 PE/AZ	16	Projektplan 1
150	Bollweg	Bollweg 2A	547	100 AZ	7	Projektplan 1
151	Kuhdrift	VANING	213	100 PE	3	Projektplan 1
Koberg						
152	Alter Sirksfelder Weg, Am Knüll	Am Knüll 8	597	100,150 PE/AZ	16	
A	Dorfstr.	Dorfstr. 93	99	100 AZ	1	Standrohrspülung
Billbaum						
153	Dorfstr., Herrenstr., Billbaum	Billbaum	2.384	150 AZ	63	Projektplan 2
Tagesleistung:			5.138			
Datum: 03.03.2026 Di.						
154	VI von Linau nach Billbaum, Dorfstr., Hohenfelde	Billbaum	3.197	150 AZ	84	Projektplan 1
Hohenfelde						
155	Hohenfelde	Hohenfelde 7	968	100 AZ	12	Projektplan 1
Koberg						
156	Schulstr.	Koberg Feuerwehr	110	100 Z	1	Projektplan 2
157	Dorfstr., Kähm	Kähm 7	545	100,150 PE/AZ	7	Projektplan 2
158	Am Thomberg	Am Thomberg 2	135	100 AZ	2	Projektplan 2
Tagesleistung:			4.955			

Entwurf Spülplan TuRNS

SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
	Datum: 04.03.2026 Mi.					
159	Dorfstr., Im Wiesengrund, Friedrich-Meine-Weg	Friedrich-Meine-Weg 24	619	100,150 AZ/PE	7	Projektplan 2
160	Dorfstr., Am Thombreden	Am Thombreden 20	767	100 PE	9	Projektplan 2
	Borstorf					
161	Brunnenstr., Möllner Str.	Möllner Str. 25	823	100,150 AZ	22	Projektplan 3
162	Burgstr.	Burgstr. 12	243	100 AZ	3	Projektplan 3
163	VI von Koberg nach Borstorf, Koppelkaten	Wald	1.235	150 AZ	32	Projektplan 2
164	VI von Borstorf nach Koberg	Wald	2.560	150 AZ	68	Projektplan 3
A	Am Waldrand	Am Waldrand	95	100 AZ	1	Standrohrspülung
		Tagesleistung:	6.342			

Entwurf Spülplan TuRNS

SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
	Datum: 05.03.2026 Do.					
165	Dornweg	Dornweg	494	100 AZ	6	Projektplan 3
	Koberg					
166	Schewenböken	Schewenböken 6	165	100 AZ	1	Projektplan 2
	Köthel					
167	Hohenfelder Str., Am Dorfteich	Am Dorfteich 7	2.429	100 PE	29	
A	Hohenfelder Str.	Hohenfelder Str. 18	99	100 PE	1	Standrohrspülung
B	Hohenfelder Str.	Hohenfelder Str. 4	66	100 PE	1	Standrohrspülung
168	Am Dorfteich, Bergstr., Sniederredder	Sniederredder 11	397	100 PE	5	
169	Billenhof, Mitteltor, Bergstr., Hamfelder Str., Steindamm, An d. Bille	Hamfelder Str. 24 An d. Bille	1.490	100 AZ/PE	18	
170	Klosterberg	Klosterberg 16	158	100 PE	2	
171	Hamfelder Str.	Hamfelder Str. 36	113	100 PE	2	
		Tagesleistung:	5.411			

Entwurf Spülplan TuRNS

SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Datum: 06.03.2026 Fr.						
172	Up'n Ruhm	Up'n Ruhm 8	163	100 PE	2	Projektplan 4
A	Up'n Ruhm	Up'n Ruhm 13	64	100 PE	1	Standrohrspülung
173	Katenbarg	Katenbarg 3	104	100 PE	2	Projektplan 4
174	Wischengrund	Wischengrund 10	125	100 AZ	2	Projektplan 4
175	Möllner Str., Kirchweg	Kirchweg	242	100,300 AZ	26	Projektplan 4
Tagesleistung:			698			
Datum: 09.03.2026 Mo.						
Hamfelde						
176	Möllner Str., Mühlenstr.	Mühlenstr. 31	681	150,200 PE/AZ	32	
177	Mühlenredder	Mühlenredder 19	198	100 PVC	2	
178	Dorfstr., Am Mühlenteich, Billstr., Kieselstr.	Hamfelde OA	1.209	200 AZ	57	
A	Dorfstr.	Dorfstr.	23	100 AZ	1	Standrohrspülung
179	Neuer Weg	Neuer Weg 7	146	100 AZ	2	
180	Hasselbergweg	Hasselbergweg 19	266	100 AZ	3	
181	Billstr.	Billstr. 12	178	100 AZ	2	
185	Hofstr., Hamfelder Hof	Hamfelder Hof 4	307	100 PE/AZ	4	
Tagesleistung:			3.008			

Entwurf Spülplan TuRNS

SP-Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
	Datum: 10.03.2026 Di.					
186	Hofstr., Schulstr., Lüdersweg	Lüdersweg 12	687	100 AZ	8	
187	Hasenberg	Hasenberg 21	436	100 AZ	5	
188	Schulstr.	Schulstr. 39	684	100 AZ	8	
189	Hohenfelder Damm	Hohenfelder Damm	513	100 AZ	6	
		Tagesleistung:	2.320			
		Projektleistung	52.338			